



FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por LUCAS CARVALHO SOARES em 19/01/2024 - 08:43

Registro: 19/01/2024										10ª MEDIÇÃO									
Obra: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA										Período de 21/12/2023 a 20/01/2024									
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA																			
OBSERVAÇÕES																			
Enviada por LUCAS CARVALHO SOARES (FORNECEDOR) em 19/01/2024 às 08:43																			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA		VALOR PREVISTO (BDI)	VALOR PREVISTO (ADIMC)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (ADIMC)	VALOR MEDIDO		SALDO (BDI)	SALDO (ADIMC)			
01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA					ACUMULADA (BDI)	ACUMULADA (ADIMC)					
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços de Tapa Buracos.																		
01.01.03	OBRA DE VALOR ACIMA DE R\$ 3000.001,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	0.2	R\$ 81.450,179,25	R\$ 166.536,094,60	R\$ 33.307,218,92	0.2	0,80003931964	R\$ 33.307,218,92	R\$ 43.749,032,06	R\$ 400,39	R\$ 414,25	R\$ 20,403,20	R\$ 23.172,47	R\$ 33.286,815,72	R\$ 43.725.859,59			
05.16 DRENAGEM COMPLEMENTAR																			
05.16.06	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	18	R\$ 1.190,02	R\$ 1.510,73	R\$ 27.193,14	0	12	R\$ 27.193,14	R\$ 28.135,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,128,76	R\$ 18,757,08	R\$ 9,064,38	R\$ 9,378,54			
05.16.07	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS – BUEIROS Ø600MM	UN	18	R\$ 1.711,23	R\$ 2.172,41	R\$ 39,103,38	0	12	R\$ 39,103,38	R\$ 40,458,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,068,92	R\$ 26,972,40	R\$ 13,034,46	R\$ 13,486,20			
05.16.12	SARJETA DE CONCRETO EM ATERRO TIPO DR.SCA.XY, LARGURA=100CM TIPO 7030/EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M	5957,5	R\$ 72,58	R\$ 92,14	R\$ 548,924,05	2172,75	5371,65	R\$ 548,924,05	R\$ 567,928,48	R\$ 200,197,19	R\$ 207,128,26	R\$ 494,943,83	R\$ 512,079,39	R\$ 53,980,22	R\$ 55,849,08			
05.16.24	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	22	R\$ 51,04	R\$ 64,80	R\$ 1,425,60	0	18	R\$ 1,425,60	R\$ 1,474,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,166,40	R\$ 1,206,72	R\$ 259,20	R\$ 268,16			
05.16.25	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	7	R\$ 63,41	R\$ 80,49	R\$ 563,43	0	4	R\$ 563,43	R\$ 582,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321,96	R\$ 333,12	R\$ 241,47	R\$ 249,84			
06 PAVIMENTAÇÃO																			
06.09 IMPRIMAÇÃO																			
06.09.01	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	53475,53	R\$ 7,87	R\$ 9,99	R\$ 534,220,54	0	52220,42	R\$ 534,220,54	R\$ 552,936,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521,682,00	R\$ 539,959,14	R\$ 12,538,54	R\$ 12,877,84			
06.10 PINTURA																			
06.10.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	m²	54475,53	R\$ 2,39	R\$ 3,04	R\$ 165,605,61	0	52220,42	R\$ 165,605,61	R\$ 171,053,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158,750,08	R\$ 163,972,12	R\$ 6,855,53	R\$ 7,081,04			
06.11 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE																			
06.11.01	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATÉ A PISTA	m³	2089,32	R\$ 1,370,82	R\$ 1,740,25	R\$ 3,635,939,13	0	2042,05	R\$ 3,635,939,13	R\$ 3,761,966,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,553,677,51	R\$ 3,676,853,97	R\$ 82,261,62	R\$ 85,112,94			
09.06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CERCAMENTO																			
09.06.03	PORTEIRA TIPO OC.PT/EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)	UN	4	R\$ 7,34	R\$ 1,174,98	R\$ 4,699,92	0	0	R\$ 4,699,92	R\$ 4,862,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,699,92	R\$ 4,862,84			



14	SERVICOS TÉCNICOS														
14.01	TOPOGRAFIA														
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACORDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14														

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D
Aprovação: 22/01/2024

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTONIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSORCIO 3T-SOLOCAP-CONEPP
CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0160	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO			INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:			PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 19/01/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☁
TARDE		✓				
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS			1	OPERADOR	
1	SUPERVISOR			1	MOTORISTA	
5	PEDREIRO			11	AJUDANTE	
QTDE	EQUIPAMENTO					
2	VEÍCULO DE APOIO					
1	CAMINHÃO BASCULANTE					
1	RETROSCAVADEIRA					
1	BETONEIRA					
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1	PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM					
2	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO					
3	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR					
4	SINALIZAÇÃO					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)						
 Data não informada				 Data não informada		
						

Data não informada		
OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 15/12/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)	
Obs.:	Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DA DATA E COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0161	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 19/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☁☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		1	OPERADOR
1	SUPERVISOR		1	MOTORISTA
5	PEDREIRO		11	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	VEÍCULO DE APOIO			
1	CAMINHÃO BASCULANTE			
1	RETROSCAVADEIRA			
1	BETONEIRA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR			
2	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO			
3	SINALIZAÇÃO			
4	PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM		DRENAGEM SUPERFICIAL	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				
 Data não informada		 Data não informada		
				

Data não informada		
OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 18/12/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)	
Obs.:	Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DA DATA E COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0162	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO			INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:			PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:		COORDENADAS:	
DATA: 19/01/2024		SOL ☀️		NUBLADO ☁️	CHUVA 🌧️	IMPRATICÁVEL 🌧️
MANHÃ		✓				
TARDE		✓				
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE OBRAS			1	OPERADOR	
1	SUPERVISOR			1	MOTORISTA	
5	PEDREIRO			11	AJUDANTE	
QTDE	EQUIPAMENTO					
2	VEÍCULO DE APOIO					
1	CAMINHÃO BASCULANTE					
1	RETROESCAVADEIRA					
1	BETONEIRA					
TAREFAS REALIZADAS						
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO					
2	SINALIZAÇÃO					
3	PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM				DRENAGEM SUPERFICIAL	
4	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)						
 Data não informada				 Data não informada		
						

Data não informada		
OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 19/12/2023		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)	
Obs.:	Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DO PRAZO, E COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0163		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO				INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:				PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 19/01/2024		SOL ☀️		NUBLADO ☁️		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓					
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				1	
1		SUPERVISOR				1	
5		PEDREIRO				11	
QTDE		EQUIPAMENTO					
2		VEÍCULO DE APOIO					
1		CAMINHÃO BASCULANTE					
1		RETROESCAVADEIRA					
1		BETONEIRA					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM				DRENAGEM SUPERFICIAL	
2		SINALIZAÇÃO					
3		EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR					
4		LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada



Data não informada		Data não informada	
			
Data não informada			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 20/12/2023			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)		
Obs.:	Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DO PRAZO, COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO E DATA.		
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0164	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 19/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	SUPERVISOR	1	MOTORISTA
5	PEDREIRO	11	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM	DRENAGEM SUPERFICIAL	
2	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO		
3	SINALIZAÇÃO		
4	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 Data não informada		 Data não informada	
 Data não informada			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 21/12/2023			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Reprovado)	

Obs.:		Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DO PRAZO, COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO E DATA.
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0165	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 19/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	SUPERVISOR	1	MOTORISTA
5	PEDREIRO	11	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM	DRENAGEM SUPERFICIAL	
2	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO		
3	SINALIZAÇÃO		
4	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
			
Data não informada		Data não informada	
			
Data não informada		Data não informada	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 22/12/2023			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Reprovado)	

Obs.:		Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DO PRAZO, COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO E DATA.
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0166	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 19/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ			IMPRATICÁVEL ☁☔
TARDE			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	SUPERVISOR	1	MOTORISTA
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	REPARO EM SARJETAS DEFICIDAS PELA CHUVA		
2	SINALIZAÇÃO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 08/01/2024 AS ATIVIDADES PREVISTAS NÃO OCORRERAM DEVIDO AO TEMPO CHUVOSO			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)		
Obs.:	Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DO PRAZO, COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO E DATA.		
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0167		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO				INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:				PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA				UF:		COORDENADAS:	
DATA: 19/01/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓					
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				1	
1		MOTORISTA				5	
11		AJUDANTE					
QTDE		EQUIPAMENTO					
2		VEÍCULO DE APOIO					
1		CAMINHÃO BASCULANTE					
1		RETROESCAVADEIRA					
1		BETONEIRA					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES	
1		SINALIZAÇÃO					
2		EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA					
3		PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM				DRENAGEM SUPERFICIAL	
4		EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR					
5		LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO					

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS

NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 09/01/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)	
Obs.:	Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DO PRAZO, COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO E DATA.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0168	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 19/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	SUPERVISOR	1	MOTORISTA
11	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM	DRENAGEM SUPERFICIAL	
2	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO		
3	SINALIZAÇÃO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
			
Data não informada		Data não informada	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
1	O FURTO DA BETONEIRA IMPOSSIBILITOU A EXECUÇÃO DE SARJETA	FURTO DE EQUIPAMENTO	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 10/01/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Reprovado)	
Obs.:		Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DO PRAZO, COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO E DATA.	
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0169	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 19/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	SUPERVISOR	1	MOTORISTA
1	PEDREIRO		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM	DRENAGEM SUPERFICIAL	
2	SINALIZAÇÃO		
3	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
			
Data não informada		Data não informada	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
1	DEVIDO AO FATO DO EQUIPAMENTO BETONEIRA TER SIDO FURTADO, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A ATIVIDADE DE EXECUÇÃO DE SARJETA	FURTO DE EQUIPAMENTO	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 11/01/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Reprovado)	
Obs.:		Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DO PRAZO, COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO E DATA.	
ASSINATURAS			
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0170	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 19/01/2024	SOL ☀️	NUBLADO ☁️	CHUVA 🌧️	IMPRATICÁVEL 🌧️
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		1	OPERADOR
1	SUPERVISOR		1	MOTORISTA
1	PEDREIRO		11	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	VEÍCULO DE APOIO			
1	CAMINHÃO BASCULANTE			
1	RETROESCAVADEIRA			
1	BETONEIRA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE VALETA			
2	SINALIZAÇÃO			
3	PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM		DRENAGEM SUPERFICIAL	
4	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO			
5	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS

NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		

EQUIPE E05 12/01/2024

CONFERÊNCIA

MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)
Obs.:	Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DO PRAZO, COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO E DATA.

ASSINATURAS

Luiz Henrique da Silva Borges
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 208579/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO
GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –
SOLOCAP-CONEP
CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0171	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 19/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	SUPERVISOR	1	MOTORISTA
5	PEDREIRO	11	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM	DRENAGEM SUPERFICIAL	
2	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO		
3	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR		
4	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		
5	SINALIZAÇÃO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			

	
Data não informada	Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 15/01/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)	
Obs.:	Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DO PRAZO, COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO E DATA.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0172	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 19/01/2024	SOL ☀️	NUBLADO ☁️	CHUVA 🌧️	IMPRATICÁVEL 🌧️
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		1	OPERADOR
1	SUPERVISOR		1	MOTORISTA
5	PEDREIRO		11	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	VEÍCULO DE APOIO			
1	CAMINHÃO BASCULANTE			
1	RETROESCAVADEIRA			
1	BETONEIRA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM		DRENAGEM SUPERFICIAL	
2	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO			
3	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR			
4	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA			
5	SINALIZAÇÃO			

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 16/01/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)	
Obs.:	Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DO PRAZO, COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO E DATA.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0173	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 19/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	SUPERVISOR	1	MOTORISTA
5	PEDREIRO	11	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO		
2	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR		
3	PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM	DRENAGEM SUPERFICIAL	
4	SINALIZAÇÃO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 17/01/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)	
Obs.:	Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DO PRAZO, COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO E DATA.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0174	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 19/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
NOITE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR
1	SUPERVISOR	1	MOTORISTA
5	PEDREIRO	11	AJUDANTE
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	RETROESCAVADEIRA		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		
2	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR		
3	PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM	DRENAGEM SUPERFICIAL	
4	SINALIZAÇÃO		
5	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 Data não informada		 Data não informada	
 Data não informada		 Data não informada	



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
EQUIPE E05 18/01/2024		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Reprovado)	
Obs.:	Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DO PRAZO, COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO E DATA.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0175	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: ESTRADA DE ACESSO ENTRE SANTO ANTÔNIO DO GRAMA E ABRE CAMPO		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 22/01/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	SUPERVISOR
1	MOTORISTA	5	PEDREIRO
11	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SERRA CLIPPER		
1	CAMINHÃO BASCULANTE		
1	BETONEIRA		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR		
2	PREPARAÇÃO MANUAL/MECÂNICA DE TERRENO P/ DRENAGEM	DRENAGEM SUPERFICIAL	
3	SINALIZAÇÃO		
4	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA		
5	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO		
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
 Data não informada		 Data não informada	
 Data não informada		 Data não informada	
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E05 19/01/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Reprovado)	

Obs.:	Obs.: *RDO REPROVADO, LANÇADO FORA DO PRAZO, COM FOTOS SEM LOCALIZAÇÃO E DATA.	
ASSINATURAS		
Luiz Henrique da Silva Borges Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 208579/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D





Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **PEDRO MARTINO ZEFERINO**, CPF: 015.49*. **6- *9 em **23/01/2024 10:54:37**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1045.1V54.7372.6236.5818**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES**, CPF: 016.28*. **6- *7 em **22/01/2024 14:43:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14R3.2743.056R.A43A.4077**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **32C.725** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES.**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7 , em **22/01/2024 - 14:30:29**

Código de Autenticidade deste Documento: 1424.2830.8292.4536.4664

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

