


FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 20/09/2024 - 12:05

Registro: 20/09/2024							2ª MEDIÇÃO						
Obra: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE							Período de 20/08/2024 a 19/09/2024						
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA													
OBSERVAÇÕES													
Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 20/09/2024 às 12:05													
							QUANTIDADE MEDIDA				VALOR MEDIDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	ACUMULADA (BDI)	SALDO (BDI)	
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços de Tapa Buracos.												
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R\$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	0.5	R\$ 25,00	R\$ 31,62	R\$ 15,81	0.5	1	R\$ 15,81	R\$ 354,57	R\$ 998,68	R\$ -982,87	
02	INSTALAÇÕES DA OBRA												
02.05	BANHEIRO QUIMICO												
02.05.01	BANHEIRO QUIMICO 110 cm x 120 cm x 230 cm COM MANUTENÇÃO	mês	5	R\$ 628,10	R\$ 797,37	R\$ 3.986,85	1	2	R\$ 3.986,85	R\$ 797,37	R\$ 1.594,74	R\$ 2.392,11	
02.07	TAPUME / ISOLAMENTOS												
02.07.03	CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOURÕES DE EUCALIPTO	M	200	R\$ 33,36	R\$ 42,34	R\$ 8.468,00	200	200	R\$ 8.468,00	R\$ 8.468,00	R\$ 8.468,00	R\$ 0,00	
07	OBRAS CIVIS (PONTES, PASSARELAS, CORTINAS E GABIÕES)												
07.03	EXECUÇÃO DE FORMA												
07.03.04	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA, DE COMPENSADO	m²	132	R\$ 63,34	R\$ 80,36	R\$ 10.607,52	46.08	46.08	R\$ 10.607,52	R\$ 3.702,99	R\$ 3.702,99	R\$ 6.904,53	



	RESINADO ESPESSURA >= 12MM											
07.04	ARMAÇÃO INCLUINDO CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO											
07.04.13*	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	KG	2251.82	R\$ 11,97	R\$ 13,41	R\$ 30.196,91	691.82	691.82	R\$ 30.196,91	R\$ 9.277,31	R\$ 9.277,31	R\$ 20.919,60
07.05	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO											
07.05.01	PREPARADO EM OBRA											
07.05.01.05	CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO, FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO	m³	29.96	R\$ 574,52	R\$ 728,79	R\$ 21.834,55	4.46	4.46	R\$ 21.834,55	R\$ 3.250,40	R\$ 3.250,40	R\$ 18.584,15
09	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES											
09.01	MEIO FIO PADRÃO SUDECAP											
09.01.02	MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO B, 40 X 15/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80CM	m	1980	R\$ 35,45	R\$ 45,01	R\$ 89.119,80	830	1255	R\$ 89.119,80	R\$ 37.358,30	R\$ 56.487,55	R\$ 32.632,25
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	7.55	R\$ 329,17	R\$ 416,25	R\$ 3.142,69	6.55	13.1	R\$ 3.142,69	R\$ 4.668,04	R\$ 13.148,10	R\$ -10.005,41
16*	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
16.01*	LAJE PRÉ-MOLDADA INIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM EPS, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M², ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO	M²	30	R\$ 127,04	R\$ 161,28	R\$ 4.838,40	30	30	R\$ 4.838,40	R\$ 4.838,40	R\$ 4.838,40	R\$ 0,00
16.02*	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	M² X MES	150	R\$ 16,91	R\$ 21,47	R\$ 3.220,50	150	150	R\$ 3.220,50	R\$ 3.220,50	R\$ 3.220,50	R\$ 0,00
TOTAL:										R\$ 75.935,88	R\$ 213.882,55	

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 25/09/2024

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0030	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 02/09/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
6	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
3	CHIBANCA		
3	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA		
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 04/09/2024 - 13:54)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0029	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 30/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ		✓		
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
6	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	ROLO LISO			
1	DAMPER			
3	PÁ			
3	ENXADA			
2	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	COMPACTAÇÃO DE BASE ÁREA DE CALÇAMENTO			
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
3	EXECUÇÃO DE FORMA DE MADEIRA		BALDRAME DA PASSAGEM DE PEDESTRE	
4	CONCRETAGEM DE BALDRAME DA PASSAGEM DE PEDESTRE			
5	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 02/09/2024 - 13:08)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0028	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 28/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
6	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	DAMPER			
3	PÁ			
3	CHIBANCA			
3	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
1	SERRA CIRCULAR			
1	BETONEIRA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
2	CONCRETAGEM DE SARJETA			
3	CONCRETAGEM DE BALDRAME DA PASSAGEM DE PEDESTRES			
4	ARMADURA E FORMA DAS VIGAS BALDRAMES		PARA FUNDAÇÕES DA PASSAGEM DE PEDESTRE.	
5	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				





28 de ago. de 2024 16:07:09
594 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



28 de ago. de 2024 16:23:16
770 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 29/08/2024 - 08:02)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0027	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONÍO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTONÍO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 27/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
6	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	TAIADEIRA			
1	DAMPER			
3	PÁ			
1	MARRETA			
3	CHIBANCA			
3	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
1	BETONEIRA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARJETA			
2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO		PARA MONTAGEM DA FORMA DA VIGA BALDRAME DA PASSAGEM DE PEDESTRE.	
3	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
4	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORÍOS)				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 29/08/2024 - 08:02)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0026	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 26/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
6	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
1	DAMPER			
3	PÁ			
4	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
1	BETONEIRA			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES	
1	CONCRETAGEM DE SARJETA			
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
3	CONCRETAGEM DE ESTACAS DA PASSAGEM DE PEDESTRES			
4	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				



26 de ago. de 2024 16:43:24
651 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



26 de ago. de 2024 16:44:23
651 Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antonio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais

Data não informada



OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 29/08/2024 - 08:01)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0025	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO		
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.			INÍCIO: 01/07/2024			Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:			PRAZO: 31/12/2024			Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA			UF:			COORDENADAS:	
DATA: 23/08/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO				QTDE	
1		ENCARREGADO DE OBRAS				2	
5		AJUDANTE				PEDREIRO	
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		DAMPER					
3		PÁ					
2		CHIBANCA					
3		ENXADA					
3		CARRINHO DE MÃO					
1		BETONEIRA					
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.		DESCRICAO				OBSERVAÇÕES	
1		INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO					
2		ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA					
3		CONCRETAGEM DE SARJETA					
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/08/2024 - 09:21)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0024	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 23/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS		2	PEDREIRO
5	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
3	PÁ			
3	CHIBANCA			
4	ENXADA			
3	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO		OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
OBSERVAÇÕES		
DATA 22/09/2024 QUINTA FEIRA. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES EM ATRAZO POR DIFICULDADES DE TRANSMISSÃO DO MATERIAL FOTOGRÁFICO DO DIA.		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/08/2024 - 09:21)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0023	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.	INÍCIO: 01/07/2024	Nº CREA-MG: 45957/D	
CIDDE:	PRAZO: 31/12/2024	Nº DA ART:	
DISTRITO: SANTO ANTONIO DO GRAMA	UF:	COORDENADAS:	
DATA: 21/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	2	PEDREIRO
5	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
2	CAVADEIRA RETA		
3	PÁ		
3	CHIBANCA		
4	ENXADA		
3	CARRINHO DE MÃO		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO		
2	DESCARGA DE MATERIAIS NA OBRA	MEIO FIO PREMOLDADO	
3	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO		

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





21 de ago. de 2024 16:32:08
-20°19'18.459"S -42°36'40.998"W
640, Rua Doutor Vicente Bretas Cupertino
Santo Antônio Do Grama
Santo Antônio do Grama
Minas Gerais
21/08/2024
-20.321794166667, -42.611388333333

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/08/2024 - 09:21)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0022	OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		INÍCIO: 01/07/2024		Nº CREA-MG: 45957/D
CIDDE:		PRAZO: 31/12/2024		Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:
DATA: 20/08/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔	IMPRATICÁVEL ☔
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1	ENCARREGADO DE DRENAGEM	2	PEDREIRO	
6	AJUDANTE			
QTDE	EQUIPAMENTO			
2	CAVADEIRA RETA			
3	PÁ			
2	CHIBANCA			
3	ENXADA			
2	CARRINHO DE MÃO			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES		
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO			
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)





Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/08/2024 - 09:21)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		
YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**,
CPF: 385.06*. **6- *4 em **25/09/2024 16:49:07**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1624.4V49.007Z.U663.1104, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, CPF:
084.94*. **6- *2 em **25/09/2024 16:45:26**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
16E8.6E45.3263.8677.4077, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **9E0.B16** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, CPF: 069.58*. **6- *7 , em **25/09/2024 - 16:27:59**

Código de Autenticidade deste Documento: 16K6.0327.359H.A132.6300

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

