



FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)
Enviado por PEDRO HENRIQUE TETTE HOSKEN em 20/05/2024 - 09:27

Registro: 20/05/2024		14ª MEDIÇÃO															
Obra: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		Período de 21/04/2024 a 20/05/2024															
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA																	
OBSERVAÇÕES																	
Enviada por PEDRO HENRIQUE TETTE HOSKEN (FORNECEDOR) em 20/05/2024 às 09:27																	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE MEDIDA		VALOR PREVISTO (BDI)	VALOR PREVISTO (ADMC)	VALOR MEDIDO				ACUMULADA (ADMC)	SALDO (BDI)	SALDO (ADMC)
13	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL																
13.01	SINALIZAÇÃO VERTICAL																
13.01.02	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	m²	27,52	R\$ 376,88	R\$ 478,45	R\$ 13.166,94	4,23	4,23	R\$ 13.166,94	R\$ 13.623,23	R\$ 2.101,17	R\$ 2.173,97	R\$ 2.173,97	R\$ 2.173,97	R\$ 11.065,78	R\$ 11.449,26	
13.02	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL																
13.02.06	TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA FACE (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	un	117	R\$ 19,70	R\$ 25,01	R\$ 2.926,17	117	117	R\$ 2.926,17	R\$ 3.027,96	R\$ 3.038,49	R\$ 3.143,79	R\$ 3.143,79	R\$ 3.143,79	R\$ -112,32	R\$ -115,83	
13.02.07	TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	un	1335	R\$ 12,09	R\$ 15,35	R\$ 20.492,25	667	667	R\$ 20.492,25	R\$ 21.199,80	R\$ 10.631,98	R\$ 10.998,83	R\$ 10.998,83	R\$ 10.998,83	R\$ 9.860,27	R\$ 10.200,97	
TOTAL:										R\$ 15.771,64	R\$ 16.316,59	R\$ 12.077,095,03	R\$ 12.632,043,25				

JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 16403/D
Aprovação: 27/05/2024

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T - SOLOCAP-CONEPP
CREA 59784/D



 CIMVALPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO	
Nº 0227		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	
CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		Nº CREA-MG: 59784/D	
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		Nº DA ART:	
DATA: 16/05/2024		COORDENADAS:	
SOL ☀		NUBLADO ☁	
CHUVA ☔		IMPRATICÁVEL 🚫	
MANHÃ ✓			
TARDE ✓			
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
1	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SOPRADOR		
TAREFAS REALIZADAS			
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	INSTALAÇÃO DE TACHÃO	260 UNIDADES	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)			
OCORRÊNCIAS			
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
OBSERVAÇÕES			
EQUIPE E20 15/05/2024			
CONFERÊNCIA			
MUNICÍPIO			
CONSÓRCIO (Reprovado)			
Obs.:			
Obs.: ANEXAR AS FOTOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO RDO			
ASSINATURAS			
_____ JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 16403/D		_____ PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		_____ Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T – SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	






CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0226		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		CIDDE:		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DATA: 15/05/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				COORDENADAS: IMPRATICÁVEL 📶	
TARDE		✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
1	ENCARREGADO DE OBRAS			1	MOTORISTA		
1	AJUDANTE						
QTDE	EQUIPAMENTO						
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)						
2	VEÍCULO DE APOIO						
1	SOPRADOR						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO			OBSERVAÇÕES			
1	INSTALAÇÃO DE TACHÃO			100 UNIDADES			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							



14 de mai. de 2024, 5:17:07 PM
287° W
Altitude:537.4meter
Rapidez:2.8km/h
Grupo 3T
Sinalização




Data não informada



14 de mai. de 2024, 5:17:42 PM
108° E
Altitude:539.2meter
Rapidez:4.7km/h
Grupo 3T
Sinalização

Data não informada





NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	
TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
EQUIPE E20 14/05/2024		OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA	
Obs.:		CONSÓRCIO (Aprovado em 16/05/2024 - 16:42)	
		Obs.:	
		ASSINATURAS	



JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 16403/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

Luciano Xavier de Castro
RT de Execução - CONSÓRCIO 3T-SOLOCAP-CONEP
CREA 59784/D






CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO


Nº 0225		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D			
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:			
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:			
DATA: 15/05/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1		ENCARREGADO DE OBRAS		1		MOTORISTA	
1		AJUDANTE					
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		AIRLESS (PINTURA DE VIA)					
2		VEÍCULO DE APOIO					
1		SOPRADOR					
		TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES			
1		EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
2		INSTALAÇÃO DE TACHÃO		280 UNIDADES			
		REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)					




10 de mai. de 2024, 4:13:42 PM
29° NE
Santo Antônio Do Grama MG
35388-000
Brasil
Altitude:474.8meter
Rapidez:1.8km/h
Grupo 3T
Sinalização



Data não informada




10 de mai. de 2024, 4:13:57 PM
15° N
Santo Antônio Do Grama MG
35388-000
Brasil
Altitude:475.0meter
Rapidez:10.7km/h
Grupo 3T
Sinalização




Data não informada



Pag.: 6 / 17 ID. do Doc.: 685.1B7 - 27/05/2024 - 16:35:02 - ASSINADO POR(2): CPF:163.47*. **6*.1 CPF:760.22*. **6*.5



Data não informada



Data não informada


NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	
TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
EQUIPE E20 10/05/2024		OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA	
Obs.:		CONSÓRCIO (Aprovado em 16/05/2024 - 16:42)	
ASSINATURAS		Obs.:	
JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 16403/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP	
		CREA 59784/D	













CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA


RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0224		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		CIDDE:		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D	
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:	
DATA: 11/05/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO			QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		
1	ENCARREGADO DE OBRAS			1	MOTORISTA		
1	AJUDANTE						
QTDE	EQUIPAMENTO						
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)						
2	VEÍCULO DE APOIO						
1	SOPRADOR						
TAREFAS REALIZADAS							
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO				OBSERVAÇÕES		
1	SINALIZAÇÃO						
2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							
 7 de mai. de 2024, 5:27:46 PM 301° NW Santo Antônio Do Grama MG 35388-000 Brasil Altitude: 482.5 meter Rapidez: 0.3 km/h Grupo 3T Sinalização  Data não informada 7 de mai. de 2024, 5:10:47 PM 232° SW Altitude: 597.5 meter Rapidez: 2.9 km/h Grupo 3T Sinalização  Data não informada							









NÚMERO DE OC		TIPO DE OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIAS	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
EQUIPE E20 07/05/2024		OBSERVAÇÕES		
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA		
Obs.:		CONSÓRCIO (Reprovado)		
ASSINATURAS				
JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 16403/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D







RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0223	OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	CONTRATO:	RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023	Nº CREA-MG: 59784/D
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023	Nº DA ART:
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:	COORDENADAS:
DATA: 29/04/2024	SOL ☀	NUBLADO ☁	CHUVA ☔
MANHÃ	✓		IMPRATICÁVEL ☔
TARDE	✓		
QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA
1	AJUDANTE		
QTDE	EQUIPAMENTO		
1	AIRLESS (PINTURA DE VIA)		
2	VEÍCULO DE APOIO		
1	SOPRADOR		
	TAREFAS REALIZADAS		
NÚMERO DE T.R.	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	
1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	BORDOS	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATORIOS)






Data não informada



Data não informada








NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	
TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
EQUIPE E20 27/04/2024		OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA	
Obs.:		CONSÓRCIO (Aprovado em 08/05/2024 - 08:15)	
		Obs.:	
ASSINATURAS			
JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 16403/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T –SOLOCAP-CONEPP CREA 59784/D	








CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0222		OBRA: CTP 229/2023 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		CONTRATO:		RESP. TÉCNICO: LUCIANO XAVIER	
ENDEREÇO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		INÍCIO: 01/04/2023		Nº CREA-MG: 59784/D			
CIDDE:		PRAZO: 01/10/2023		Nº DA ART:			
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		UF:		COORDENADAS:			
DATA: 29/04/2024		SOL ☀		NUBLADO ☁		CHUVA ☔	
MANHÃ		✓				IMPRATICÁVEL ☔	
TARDE		✓					
QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO		QTDE		MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	
1		ENCARREGADO DE OBRAS		1		MOTORISTA	
1		AJUDANTE					
QTDE		EQUIPAMENTO					
1		AIRLESS (PINTURA DE VIA)					
2		VEÍCULO DE APOIO					
1		SOPRADOR					
		TAREFAS REALIZADAS					
NÚMERO DE T.R.		DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÕES			
1		EXECUÇÃO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		BORDOS			
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)							
 Data não informada				 Data não informada			





NÚMERO DE OC		OCORRÊNCIAS	
TIPO DE OCORRÊNCIA		DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	
EQUIPE E20 26/04/2024		OBSERVAÇÕES	
MUNICÍPIO		CONFERÊNCIA	
Obs.:		CONSÓRCIO (Aprovado em 08/05/2024 - 08:14)	
		ASSINATURAS	
JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 16403/D		PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	
		Luciano Xavier de Castro RT de Execução - CONSÓRCIO 3T -SOLOCAP-CONEP CREA 59784/D	





CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA**,
CPF: 163.47*. **6- *1 em **28/05/2024 13:21:19**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
1338.6W21.3199.7354.2168, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LUCIANO XAVIER DE CASTRO**, **CPF:**
760.22*. **6- *5 em **28/05/2024 12:28:38**, Cód. Autenticidade da Assinatura:
12A2.4Z28.238Z.E089.8588, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de
2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **685.1B7** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES.**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, **CPF: 069.58*. **6- *7**, em **27/05/2024 - 16:35:02**

Código de Autenticidade deste Documento: 1611.3W35.2023.U776.2240

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

